



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุขลินี  
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)  
องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์  
อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี  
\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติมขึ้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26, 27 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินสะสมทั้งหมด เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการและเกิดการประสานการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

( 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 )

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

\*\*\*\*\*

1. จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และฉบับเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมดในแผนการดำเนินงาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	19	19.39	4	4.09	13	13.26	36	36.73
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	38	38.37	-	-	17	17.35	55	56.12
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	2	2.04	-	-	15	5.10	7	7.15
<b>รวม</b>	<b>59</b>	<b>60.20</b>	<b>4</b>	<b>4.09</b>	<b>35</b>	<b>35.71</b>	<b>98</b>	<b>100.00</b>

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรม	16,877,600	2,980,400	13,897,200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	2,047,000	1,460,951.89	586,048.11
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการรักษาความสงบ	806,980	152,980	654,000
<b>รวม</b>	<b>19,731,580</b>	<b>4,594,331.89</b>	<b>15,137,248.11</b>

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

( 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 )

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมูจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนางสาว ศิริภรณ์ กองศรี)	160,000	0	160,000	-	✓	-	27 ส.ค. 67 – 25 พ.ย. 67	-	-	กองช่าง
2	ลงลูกรังสายคลองลำเปิด หมู่ที่ 4	44,000	44,000	0	✓	-	-	18 ม.ค.67 – 8 ก.พ.67	จุดเริ่มต้นประตูน้ำคลองลำเปิด ถึง นายสมบัติ ชูใจ ผิวจจรจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจจรจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.	ทำให้การคมนาคม สะดวก	กองช่าง
3	วางรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 3 (ซอยบ้านนางสุชิน จันทร์)	324,500	324,000	500	✓	-	-	22 พ.ค. 67 – 5 ก.ค. 67	วางรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร พร้อมฝาเหล็ก ตะแกรง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย น้ำ pvc หมู่ที่ 7 (ซอยข้าง ประปา)	205,400	205,400	0	✓	-	-	2 – 19 ก.ค. 67	วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 44 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ วางท่อ ระบายน้ำ pvc ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5 พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขัง ลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
5	วางท่อระบายน้ำ pvc พร้อม บ่อพัก หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนาง ช่อนกลิ่น เมืองบุญ)	73,200	0	73,200	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
6	ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพนักันน้ำ หมู่ 1 - 4	1,150,000	0	1,150,000	-	✓	-	13 ก.ย. 67 - 11 ธ.ค. 67	-	-	กองช่าง
7	ซ่อมแซมถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพนักันน้ำ หมู่ 6 - 9	7,541,600	0	7,541,600	-	✓	-	1 มิ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67	-	-	กองช่าง
8	ก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณหลังสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลมุขลินี	151,000	151,000	0	✓	-	-	31 ม.ค. 67 - 21 ก.พ. 67	ก่อสร้างโรงจอดรถ กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร	ทำให้มีสถานที่จอดรถ ของทางราชการ	กองช่าง
9	บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ในพื้นที่ตำบลมุขลินี	100,000	6,000	94,000	✓	-	-	3 - 9 เม.ย. 67	ซ่อมแซมผาตะแกรงเหล็ก พร้อมลอกสิ่งปฏิกูล ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไปมา	กองช่าง
10	ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	101,000	101,000	0	✓	-	-	21 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 10.50 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.10 เมตร	ทำให้มีสถานที่ในการจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
11	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ 3	279,600	279,500	100	✓	-	-	22 พ.ค. 67 – 5 ก.ค. 67	วางท่อระบายน้ำคสล.บริเวณหน้าบ้านนายสุนันท์ เพิ่มพูน ขนาด 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 118 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ	ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง	กองช่าง
12	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (บริเวณนายนายเสริม บุญมั่น)	27,200	27,000	200	✓	-	-	21 มิ.ย. 67 – 11 ก.ค. 67	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
13	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (บริเวณนายนามนัส แยมสกุล)	27,200	27,000	200	✓	-	-	21 มิ.ย. 67 – 11 ก.ค. 67	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
14	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (บริเวณนางางสมพร ท่วมจีน)	27,200	27,000	200	✓	-	-	21 มิ.ย. 67 – 11 ก.ค. 67	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
15	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (บริเวณนายกลม จันทร์หอม)	27,200	27,000	200	✓	-	-	21 มิ.ย. 67 – 11 ก.ค. 67	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน	การระบายน้ำมีความสะดวกมากขึ้น	กองช่าง
16	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ 1	394,900	0	394,900	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดชะโด หมู่ 1	495,100	0	495,100	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ 6	495,100	0	495,100	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (ซอยบ้านนายแฉล้ม แก่นสาร)	445,400	0	445,400	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
20	ติดตั้งการ์ดเรล GUARD RAIL ถนนสายพนักันน้ำ หมู่ 7 - 9	497,000	0	497,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
21	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	360,000	0	360,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 6 (ซอยบ้านนายแบบ สุขนิสัย)	147,000	0	147,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
23	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 (ซอยคันคลองชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งตะวันออก)	171,000	0	171,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
24	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (ซอยบ้านนางวรรณฯ ซื่อสัตย์)	309,000	0	309,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
25	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝ้าปิด หมู่ 8 (ซอยบ้านนางจรรยาพร รอดสกุล)	345,600	0	345,600	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
26	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	487,000	0	487,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
27	ถมดินบริเวณที่สาธารณะ หมู่ 1	453,000	453,000	0	✓	-	-	9 ก.พ. 67 – 19 มี.ค. 67	ถมดินสูงโดยเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อย กว่า 3,185 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ	ประชาชนมีสถานที่ใน การใช้ทำกิจกรรม ต่างๆ	กองช่าง
		119,800	0	119,800	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซอยบ้านนางสมจิต พวงศรี)	61,600	0	61,600	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยบ้านนายสมใจ สุขมาก)	51,800	51,800	0	✓	-	-	23 ก.พ. 67 – 8 เม.ย. 67	ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.10 เมตร	ทำให้การคมนาคม สะดวก	กองช่าง

## 1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	กำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในแหล่งน้ำ	350,000	271,100	78,900	✓	-	-	15 ธ.ค. 66 – 17 พ.ค. 67	กำจัดวัชพืชบริเวณคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา หมู่ 6-9, คลองลำเป็ด หมู่ 4 , คลองคูยืมดิน หมู่ 1-9	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำ เกษตรกรรมและทำให้น้ำ ไหลได้สะดวก	กองช่าง



1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	บำรุงรักษาและซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน	250,000	216,000	34,000	✓	-	-	5 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,7,9	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
2	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปา หมู่บ้าน หมู่ 2	210,300	210,300	0	✓	-	-	10 เม.ย. 67 – 7 มิ.ย. 67	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปา หมู่ 2	สถานที่ตั้งประปามีความ เรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
3	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปา หมู่บ้าน หมู่ 8	42,700	42,700	0	✓	-	-	10 เม.ย. 67 – 7 มิ.ย. 67	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปา หมู่ 8	สถานที่ตั้งประปามีความ เรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
4	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปา หมู่บ้าน หมู่ 9	232,100	232,100	0	✓	-	-	10 เม.ย. 67 – 7 มิ.ย. 67	ปรับปรุงสถานที่ตั้งประปา หมู่ 9	สถานที่ตั้งประปามีความ เรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย	กองช่าง
5	ปรับปรุงประปา โดยวางท่อ เมนประปาพร้อมย้าย มาตรน้ำ หมู่ 7 – 8	383,800	0	383,800	-	✓	-	23 ส.ค. 67 – 20 พ.ย. 67	-	-	กองช่าง
6	ปรับปรุงประปา โดยวางท่อ เมนประปาพร้อมย้าย มาตรน้ำ หมู่ 9	336,300	336,300	0	✓	-	-	7 มี.ค. 67 – 13 พ.ค. 67	ปรับปรุงประปาโดยวางท่อ เมนประปาพร้อมย้ายมาตรน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	203,000	134,737	68,263	✓	-	-	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯทุกคน ได้รับ อาหารตามหลัก โภชนาการ มีสื่อการเรียน การสอนและได้รับการ เรียนรู้ตามช่วงวัย	เด็กปฐมวัยได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา ด้านการศึกษา	สำนักปลัด
2	อาหารกลางวัน	600,000	530,628	69,372	✓	-	-	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	- จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันแก่โรงเรียนวัด มุจลินท์ จำนวน 1 แห่ง - เด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนได้รับอาหาร กลางวัน	เด็กนักเรียนได้รับ อาหารกลางวันที่มี ประโยชน์ตามหลัก โภชนาการ	สำนักปลัด
3	อาหารเสริม (นม)	280,000	216,302.89	63,697.11	✓	-	-	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	เด็กปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ และ เด็กนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.6 ทุกคนของโรงเรียนวัด มุจลินท์ได้รับอาหารเสริม (นม)	เด็กได้รับอาหารเสริม ที่เป็นประโยชน์ต่อ ร่างกาย	สำนักปลัด

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
4	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	10,000	4,577	5,423	✓	-	-	13 ก.พ.67	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนจำนวน 90 คน	เด็กนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด	สำนักปลัด
5	วันเด็กแห่งชาติ	35,000	27,107	7,893	✓	-	-	13 ม.ค.67	จัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กในพื้นที่ จำนวน 200 คน	เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน	สำนักปลัด
6	ป้องกันเด็กจมน้ำ	5,000	2,170	2,830	✓	-	-	16 ก.ค.67-	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำแก่เด็ก ผู้ปกครองและครู ศพต.จำนวน 24 คน	เด็ก ผู้ปกครองและครูมีความรู้ในการป้องกันเด็กจมน้ำ	สำนักปลัด

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	5,000	4,019	981	✓	-	-	29 ก.พ.67	จัดอบรมให้ความรู้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชน ตำบลมุจลินท์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.มุจลินท์ จำนวน ๕๐ คน	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตระหนักถึงอันตรายของโรค และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยง	สำนักปลัด

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
2	ป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
5	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
6	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
7	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
9	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
10	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
11	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
12	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 9	8,400	0	8,400	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วยดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ				
13	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ 1	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	28 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 1 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด
14	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ 2	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	29 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 2 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด
15	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ 3	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	28 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 3 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด
16	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ 4	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	29 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 4 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วยดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ				
17	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 5	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	28 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชน หมู่ที่ 5 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจด้านด้วยตนเองเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด
18	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 6	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	30 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชน หมู่ที่ 6 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจด้านด้วยตนเองเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด
19	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 7	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	30 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจด้านด้วยตนเองเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด
20	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 8	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	29 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชน หมู่ที่ 8 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจด้านด้วยตนเองเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด
21	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม หมู่ที่ 9	4,600	4,600	4,600	0	✓	-	-	30 ส.ค. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชน หมู่ที่ 9 จำนวน 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจด้านด้วยตนเองเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น	สำนักปลัด

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วยดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ				
22	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	17 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 1 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด
23	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	18 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 2 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด
24	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	17 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 3 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด
25	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	18 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 4 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด
26	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	17 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 5 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด



2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วยดำเนินการ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ				
27	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	19 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 6 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด
28	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	19 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 7 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด
29	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	18 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 8 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด
30	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9	7,000	7,000	7,000	0	✓	-	-	19 ก.ย. 67	ผู้นำหมู่บ้าน อสม. และประชาชน หมู่ที่ 9 จำนวน 15 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถเป็นหมอหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้	สำนักปลัด

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
2	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอท่าม่วง	20,000	20,000	0	✓	-	-	3 ก.ย.67	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่เทศบาลตำบล ท่าม่วง จำนวน 1 แห่ง	อปท.ในเขตอ.ท่าม่วง มี สถานที่กลางและศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	สำนักปลัด

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	big cleaning day	5,000	995	4,005	✓	-	-	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	จัดกิจกรรมทำความสะอาด บริเวณที่สาธารณะ วัด ถนน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 1 ปี	ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกัน ทำให้ตำบลมูจลินท์ มีความ สะอาด ประชาชนมีความตื่นตัว ในการดูแลรักษาความสะอาดใน พื้นที่	สำนักปลัด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	อบต.พบประชาชน	10,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	10,000	✓	-	-	8 - 9 พ.ย. 66	จำนวน 9 หมู่บ้าน	ประชาชนมีช่องทางในการ สื่อสารกับองค์การบริหารส่วน ตำบล ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ	สำนักปลัด
2	ประชาคมหมู่บ้าน/ ประชาคมตำบล	5,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	5,000	✓	-	-	8 - 9 พ.ย. 66	จำนวน 9 หมู่บ้าน	ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความ คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด
3	มูลนิธิร่วมใจพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	25,000	20,600	4,400	✓	-	-	14 เม.ย. 67	ผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการ 250 คน	ผู้สูงอายุ ครอบครัวชุมชนได้มี ส่วนร่วมในการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด
4	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
5	ส่งเสริมและพัฒนาการ ประกอบอาชีพแก่ประชาชน	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
6	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนตำบลมูลนิธิ	400,000	289,809	110,191	✓	-	-	11-13 มิ.ย. 67	ผู้เข้าร่วมโครงการ 125 คน	ประชาชนเกิดกระบวนการ เรียนรู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	สำนักปลัด
7	บริหารจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	10,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ	10,000	✓	-	-	8 - 9 พ.ย.66	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ ขยะแก่ประชาชนใน พื้นที่ จำนวน 9 หมู่บ้าน	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี สามารถ นำไปปฏิบัติได้ รวมทั้งเป็นการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย	สำนักปลัด

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
8	รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม เพื่อรักษา สิ่งแวดล้อม	5,000	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	5,000	✓	-	-	8 - 9 พ.ย. 66	จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟมแก่ ประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆ	ประชาชนมีจิตสำนึกใน การลดปริมาณการใช้ ถุงพลาสติกและโฟม ทราบถึงโทษของใช้โฟม	สำนักปลัด
9	ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอบาง ทำวุ้ง	50,000	50,000	0	✓	-	-	9 เม.ย. 67	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการ การปกครองอำเภอบางทำวุ้ง จำนวน 1 แห่ง	การดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ของอำเภอบางทำวุ้ง ได้รับ การแก้ไข	สำนักปลัด
10	ส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
11	ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น	6,000	1,327	4,673	✓	-	-	13 ก.พ. 67	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นแก่เด็ก นักเรียน จำนวน 90 คน	เด็กนักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	สำนักปลัด

2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	40,000	0	40,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
2	แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน	30,000	20,640	9,360	✓	-	-	27 พ.ย. 66	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง	ประชาชนได้ออกกำลังกายได้ ร่วมกันอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น	สำนักปลัด
3	คนไทยรู้ไทยสืบสานความเป็นไทย	5,000	0	5,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
4	แห่เทียนพรรษา	20,000	5,640	14,360	✓	-	-	18 ก.ค. 67	เด็ก เยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 170 คน	เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ ร่วมกันสืบทอดพระศาสนา อนุรักษ์ สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	สำนักปลัด
5	จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	28,000	28,000	0	✓	-	-	10 พ.ย. 66	จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้แก่จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนในจังหวัดลพบุรี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการ และการรักษาความสงบ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	70,000	0	70,000	-	-	✓	-	-	-	กองคลัง
2	ขอรับเงินอุดหนุนการจัด งานรัฐพิธีอำเภอท่าม่วง	12,000	12,000	0	✓	-	-	6 พ.ย. 66	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ท่าม่วง ตามโครงการขอรับ เงินอุดหนุนการจัดงานรัฐ พิธี จำนวน 1 แห่ง	ข้าราชการและประชาชนได้ ร่วมกันแสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
3	เสียงตามสายพร้อม ติดตั้ง (เพิ่มเติม)	130,000	129,000	1,000	✓	-	-	31 ส.ค. 67 – 13 ก.ย.67	จัดซื้อเสียงตามสายพร้อม ติดตั้ง จำนวน 10 จุด หมู่ 1 – 9	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างรวดเร็วทั่วถึง	สำนักปลัด
4	ติดตั้งโซล่าเซลล์อาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล มุจลินท์	443,000	0	443,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
1	ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
2	ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	100,000	0	100,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
3	ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเยียวยาฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

➤ ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

➤ ข้อเสนอแนะ

สำนัก/กอง ควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

### ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม

#### 1. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3



#### 2. โครงการปรับปรุงสถานที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2



#### 3. โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อ หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนางสุชิน จันท)



#### 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)





5. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 99 พรรษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 99 พรรษา หมู่ที่ 1 – 9



6. โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 – 9



7.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



8. โครงการแห่เทียนพรรษา

